



# COMUNE DI LAVIANO

## Provincia di Salerno

### PROGETTO PER IL PROLUNGAMENTO DI VIA MAZZINI FINO ALLA CASA ALBERGO PER ANZIANI E REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI

- PROGETTO ESECUTIVO -



Elaborato n.	Tipo elaborato
Doc.11	Cronoprogramma
<b>Il progettista:</b> <i>Ing. Maffullo Donato</i>	<b>Il Committente:</b> <i>Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l.</i> <i>Amministratore unico</i> <i>Dott. Pompeo Avallone</i>
<b>Il responsabile del procedimento:</b> <i>Geom. Alessandro N. Ciottariello</i>	

# ALLEGATO "A"

**Comune di Laviano**  
Provincia di Salerno

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Progetto per il prolungamento di Via Mazzini Fino alla casa Albergo per Anziani e realizzazione dei sottoservizi

**COMMITTENTE:** Servizi e Sviluppo del Territorio Srl.

**CANTIERE:** Via Mazzini, Laviano (Salerno)

Laviano, 12/10/2020

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Maffullo Donato)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Amministratore Delegato Avallone Pompeo)

#### **Ingegnere Maffullo Donato**

Via S.S. Incoronata, 39  
85020 Pescopagano (Potenza)  
Tel.: 09765503 - Fax: 09765503  
E-Mail: [ing.maffullodonato@hotmail.it](mailto:ing.maffullodonato@hotmail.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	28 Set 20	05 Ott 20	12 Ott 20	19 Ott 20	26 Ott 20	02 Nov 20	09 Nov 20	16 Nov 20	23 Nov 20	30 Nov 20	07 Dic 20	14 Dic 20	21					
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[P.01.010.030.a] Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad al	1 g	Z1																	
[S.04.010.010.c] Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lar	1 g	Z1																	
[S.02.020.010.a] Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da	1 g	Z1																	
[S.02.020.015.a] Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, c	1 g	Z1																	
[S.04.010.020.b] Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in l	1 g	Z1																	
[S.03.020.010.a] Specialità medicinali in conformità delle norme vig	1 g	Z1																	
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	3 g			Z1															
[E.01.000.010.a] Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meca	3 g			Z1															
[E.01.010.010.b] Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguit	1 g				Z1														
[E.01.015.010.a] Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi me	1 g				Z1														
[E.01.050.010.a] Trasporto a discarica autorizzata di materiali prove	4 g				Z1														
[E.06.010.060.a] MALTA CEMENTIZIA Con 300 Kg di cemento	1 g	Z1																	
[L.02.040.065.f] Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a	4 g					Z1													
[R.02.010.050.b] Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di id	1 g			Z1															
[R.02.060.050.a] Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, e	2 g			Z1															
[U.02.040.018.a] Tubazione corrugata a doppia parete in PE per co	4 g						Z1												
[U.02.040.018.d] Tubazione corrugata a doppia parete in PE per co	5 g						Z1												
[U.02.040.018.e] Tubazione corrugata a doppia parete in PE per co	7 g						Z1												
[U.04.010.010.a] Rinfilco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata gr	7 g						Z1												
[U.04.020.010.d] Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,	3 g						Z1												
[U.04.020.010.e] Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,	4 g							Z1											
[U.04.020.055.b] Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico can	1 g								Z1										
[U.04.020.070.c] Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo m	3 g								Z1										
[U.04.020.280.a] Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda c	1 g								Z1										
[U.05.010.020.a] Demolizione di pavimentazione in conglomerato bi	2 g			Z1															
[U.05.010.032.b] Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o	4 g			Z1															
[U.05.010.048.a] Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi	2 g				Z1														
[U.05.010.052.a] Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali	3 g				Z1														
[U.05.010.070.b] Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la ri	3 g									Z1									
[U.05.020.080.a] Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato	9 g										Z1								
[E.19.010.070.c] Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite	1 g																	Z1	
[U.02.040.018.b] Tubazione corrugata a doppia parete in PE per co	6 g								Z1										
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	4 g										Z1								
[NP.01] Assemblaggio di pezzi quali saracinesche, filtri e altro ... e	2 g										Z1								
[U.01.050.020.c] Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, r	4 g										Z1								



21	Dic 20	28 Dic 20	04 Gen 21	11 Gen 21	18 Gen 21	25 Gen 21	01 Feb 21	08 Feb 21	15 Feb 21	22 Feb 21	01 Mar 21	08 Mar 21	15 Mar 21	22 Mar 21	29 Mar 21	05 Apr 21																																	
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08

21	Dic 20	28 Dic 20	04 Gen 21	11 Gen 21	18 Gen 21	25 Gen 21	01 Feb 21	08 Feb 21	15 Feb 21	22 Feb 21	01 Mar 21	08 Mar 21	15 Mar 21	22 Mar 21	29 Mar 21	05 Apr 21